

**КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»**

644043, г. Омск, ул. Добровольского 13а, факс 23-75-50, e-mail: office@omskavtodor.ru,
телефон 23-34-12, ИНН 5502050244

05.09.2019 № 04-08/3922

Директору ООО «Спарт Сити»

С.М. Сократяну

644010, г. Омск, ул. 8 Марта, д. 8, каб. 310 (29)

Решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта
№ Ф.2019.214281 от 06.05.2019

Уважаемый Спартак Мушегович!

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от «16» апреля 2019 года № ППИ 0152200004719000218 между Казенным учреждением Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» (далее - Заказчик) и Вашей организацией ООО «Спарт Сити» (далее – Подрядчик) 06.05.2019 был заключен государственный контракт № Ф.2019.214281 на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Комсомольский – Лесной, участок км 4+455 – км 5+600 в Исилькульском муниципальном районе Омской области на сумму 30 515 537,10 (Тридцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 10 копеек (далее – Контракт).

В соответствии с п. 1.4. настоящего контракта работы выполняются в соответствии с календарным Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к контракту). По состоянию на 04.09.2019 г. должны были быть выполнены следующие виды работ:

- 1) Восстановление оси трассы автомобильных дорог;
- 2) Подготовительные работы;
- 3) Организация дорожного движения на период строительства;
- 4) Рекультивация сосредоточенного резерва грунта;
- 5) Сети связи.

Всего на сумму 4 286 059,77 (Четыре миллиона двести восемьдесят шесть тысяч пятьдесят девять) рублей 77 копеек, а также в соответствии с графиком работ Заказчиком должны быть частично выполнены (начаты) следующие виды работ:

- 1) Земляное полотно;
- 2) Укрепительные работы;
- 3) Дорожная одежда;
- 4) Организация дорожного движения.

Между тем, работы ведутся крайне низкими темпами, что может привести к срыву ввода объекта в эксплуатацию в 2019 году. Работы Заказчику не сдаются.

16.07.2019 г. в адрес ООО «Спарт Сити» было направлено предписание № 1 об устранении нарушений правил производства строительных работ.

20.07.2019 г. в адрес ООО «Спарт Сити» было направлено предписание № 2, 3 об устранении нарушений правил производства дорожно-строительных работ.

В соответствии с п. 7.4.5. Подрядчик обязан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации обеспечить ведение на русском языке с момента начала работ на объекте и до их завершения в установленном порядке исполнительной документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 26 декабря 2006 года № 1128. Комплект исполнительной документации на предъявляемые к приемке работы предъявляется Государственному заказчику одновременно с актами о приемке выполненных работ (форма КС-2).

В соответствии с п. 7.4.20. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить устранение недостатков и (или) дефектов, выявленных в ходе выполнения работ по настоящему контракту.

Однако до настоящего момента работы Подрядчиком по устранению замечаний, указанных в предписаниях, не исполняются.

В соответствии с п. 7.1.6. Контракта Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

06.08.2019 года Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта, которое 06.08.2019 было размещено на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов <http://www.zakupki.gov.ru>.

15.08.2019 года в адрес Заказчика поступил ответ, в соответствии с которым Подрядчик сообщил, что между ним и ООО «Автономные системы» заключен договор субподряда по привлечению дополнительных трудовых ресурсов, техники и механизмов, которые позволят выполнить работы в срок без отклонения от графика, в связи, с чем просит отменить данное решение.

Кроме того, Подрядчиком предоставлен календарный график по ликвидации отставания от сроков выполненных работ.

Однако до настоящего момента работы не ведутся, что подтверждается Актом обследования участка автодороги от 02.09.2019 года подписанного сторонами.

В соответствии с п. 9 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

В соответствии с ч. 2 ст. 715 ГК РФ в случае, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с п. 11.7. Контракта Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны настоящего контракта от исполнения настоящего контракта в соответствии с

гражданским законодательством.

Учитывая вышеизложенное, на основании п.9 ст. 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ч. 2 ст. 715 Гражданского кодекса РФ, пп. 7.1.6., Контракта, в связи с нарушениями п. 1.4., п. 7.4.20., п. 7.4.5., Контракта принято решение об одностороннем отказе от его исполнения.

Настоящее решение вступает в законную силу через 10 дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика. В случае если в течение десятидневного срока будут устранены нарушения условий контракта и представлены доказательства, данное решение об одностороннем отказе подлежит отмене.

Директор учреждения

Д.Х. Курманов

Исп. Липин Ю.В.
Коннова А.А.
Коваленко И.С.
Вагин О.В.